

ЦРКВА РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СОФТОВИЋУ



1. Општи подаци о културном добру

Културно добро	Споменик културе - XX век
Категоризација	Заштићено културно добро
Место/општина	Софтовић, општина Урошевац
Власник:	Српска Православна Црква

2. Општи подаци о пројекту

БРОЈ ПРОЈЕКТА	IC – 13
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	„PLEQJA-2 „ - Ђаковица
НАДЗОРНИ ОРГАН	Милосав Лукић, Гани Гаши
СУПЕРВИЗОРИ	Зоран Гарић, Нијази Халити
УГОВОРЕНИ РАДОВИ	70.120 €
УТРОШЕНА СРЕДСТВА	86.192 €

3. Опис изведених радова

3.1. интервентне мере заштите

- чишћење цркве од шута и отпадака и уклоњених делова дрвеног свода који је био на поду као и уклањање дрвене полукалите у олтарском делу,
- реконструкција полукружног свода цркве опеком у продужном малтеру дебљине 12 см, ојачаним ребрима од цигле на растојању од 1 м и реконструкција полукалите од цигле дебљине 12 цм,
- обијање малтера са фасада и зидова у унутрашњости цркве,
- уградња дрвених греда са затегама унутар цркве уз заштиту садолином,
- реконструкција звонаре и куполе звонаре циглом,
- израда профилисаног венца испод крова и крова куполе,
- постављање рогова преко свода, летвисање крова и покривање полумедитеран црепом,

- покривање куполе звонаре и полукалите изнад олтара поцинкованим лимом,
- израда и постављање хоризонталних и вертикалних олука,
- малтерисање зидова и свода у унутрашњости цркве, продужним малтером,
- малтерисање фасаде продужним малтеро,
- моловање фасада, зидова и свода у унутрашњости цркве,
- израда и уградња прозора и врата,
- реконструкција галерије у унутрашњости цркве,
- израда оградe галерије и заштита садолином,
- израда мермерног пода цркве од жућкастог травентина,
- израда мермерног сокла дуж зидова цркве изнад мермерног пода висине 8см,
- подизање нивоа олтара за 10 см у односу на под цркве, ређањем цигле на стари под изравнаним бетоном,
- израда електроинсталација у цркви и прикључак на градску мрежу,
- уређење и насипавање простора око цркве шљунком,
- ограђивање црквеног комплекса израдом жичане оградe,
- израда и уградња металне улазне капије,

4. Фотографије



